

Prosjekt:	20012 Asperud borettslag			Referanse:		Hovedfremdriftsplan B datert: 30.11.2020		Daterte aktiviteter vedr. HMS-KS		
Kapittel-Fag:	Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 47	Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 48	Utarbeide SJA	Egenkontroll	Ferdigbefaring	Status fremdrift
Rigg og drift:	Asperudlia 13 - 19	17	Stillas montering	Asperudlia 13 - 19	17	Stillasmontering	SJA nr. 02			+ - 0 dager - 15 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 21 - 32	20/21	Ferdigbefaring	Asperudtoppen 21 - 32	20/21	Stillasdemontering	SJA nr. 02		23.11.2021	+ 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
Rivingsarbeider	Asperudlia 40 - 45	15	Riving av takstein/undertak	Asperudlia 40 - 45	15	Riving av undertak	SJA nr. 03			+ - 0 dager - 20 dager + 0 dager
	Asperudlia 13 - 19	17	Riving av fasade	Asperudlia 13 - 19	17	Riving av fasade	SJA nr. 01			+ 0 dager - 20 dager + 0 dager + 0 dager
Takarbeider	Asperudlia 40 - 45	15	Oppbygging av tak konstruksjon	Asperudlia 40 - 45	15	Oppbygging av tak konstruksjon	SJA nr. 04			+ - 0 dager - 18 dager + 0 dager
	Asperudlia 46 - 52	14	Papp, Sløyfer, Lekter for takstein og takstein	Asperudlia 46 - 52	14	Papp, Sløyfer, Lekter for takstein og takstein	SJA nr. 04			+ 0 dager - 18 dager + 0 dager
	Asperudlia 46 - 52	14	Legge ny takstein	Asperudlia 46 - 52	14	Legge ny takstein	SJA nr. 04			+ 0 dager - 20 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 13 - 20	19	Blikkenslagerarbeider	Asperudtoppen 13 - 20	19	Blikkenslagerarbeider	SJA nr. 04			+ 0 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 33 - 37	22	Takrenner, nedløp og membran balkonger	Asperudtoppen 27 - 32	21	Takrenner, nedløp og membran balkonger	SJA nr. 04			+ 0 dager - 35 dager + 0 dager + 0 dager
Tømrerarbeider og elektroarbeider	Asperudlia 28 - 37	16	Utforing, isolering av fasaden	Asperudlia 28 - 37	16	Utforing, isolering av fasaden				+ - 0 dager - 10 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 13- 20	19	Ny kledning	Asperudlia 46 - 52	14	Ny kledning				+ 0 dager - 45 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 33 - 37	22	Oppbygging nye balkonger og kompletering/Bytting av kledning på boder og vegger	Asperudtoppen 33 - 37	22	Oppbygging nye balkonger og kompletering/Bytting av kledning på boder og vegger				+ 0 dager - 35 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 33 - 37	22	Oppbygging nye balkonger	Asperudtoppen 27 - 32	21	Oppbygging nye balkonger				+ 0 dager - 35 dager + 0 dager
				Asperudtoppen 13- 20	19	Elektroarbeider montering				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager
		Asperudlia 13 - 19	17	Elektroarbeider demontering	Asperudlia 46 - 52	14	Elektroarbeider montering			
Vinduer og balkongdører	Asperudlia 40 - 45	15	Vindus-/ dør montasje	Asperudlia 40 - 45	15	Vindus-/ dør montasje				+ - 0 dager - 28 dager + 0 dager + 0 dager
Malerarbeider	Asperudtoppen 27 - 32	21	Beising av fasader	Asperudtoppen 13 - 20	19	Beising av fasader				+ 0 dager - 20 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 13 - 20	19	Beising av fasader	Asperudlia 46 - 52	14	Beising av fasader(Om vi har med oss temperatur og vær)				- 15 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 21 - 26	20	Beising av boder	Asperudtoppen 21 - 26	19	Beising av boder				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 21 - 26	19	Beising av boder							- 20 dager + 0 dager
Diverse				Asperudtoppen 13 - 20	19	Isolering av loft				+ - 0 dager + 0 dager + 0 dager
				Asperudlia 46 - 52	14	Isolering av loft				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
Gjennomsnitt										- 24 dager

(- angir antall dager bak planen
+ angir antall dager foran)

Bemanningsoversikt		
Faggrupper	uke 47	uke 48
Blikkenslager	5	6
Elektriker	2	2
Maler	4	4
Maskinfører	1	1
Rørlegger	0	0
Stillasbyggere	4	4
Rivingsarbeider	1	1
Tømrer	14	14
Tømrer læring	0	0
Vindusmontør	2	2
Isolatører	1	1
	33	35