

Prosjekt:	20012 Asperud borettslag			Referanse:		Hovedfremdriftsplan B datert: 30.11.2020	Daterte aktiviteter vedr. HMS-KS			
Kapittel-Fag:	Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 39	Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 40	Utarbeide SJA	Egenkontroll	Ferdigbefaring	Status fremdrift
Rigg og drift:	Asperudlia 47 - 52	14	Stillasmontering	Asperudlia 47 - 52	14	Stillasmontering	SJA nr. 02			+ 0 dager - 10 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 40 - 50	23	Stillasdemontering				SJA nr. 02			+ 0 dager - 10 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 13 - 20	19	Varsel oppstart av vindusmontering							- 10 dager + 0 dager
Rivingsarbeider	Asperudtoppen 13 - 20	19	Riving av asfaltplater	Asperudtoppen 13 - 20	19	Riving av asfaltplater	SJA nr. 03			- 10 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudlia 47 - 52	14	Riving av fasade	Asperudlia 47 - 52	14	Riving av fasade	SJA nr. 01			+ 0 dager - 12 dager + 0 dager + 0 dager
Takarbeider	Asperudtoppen 21 - 26	20	Oppbygging av tak konstruksjon	Asperudtoppen 13 - 20	19	Oppbygging av tak konstruksjon	SJA nr. 04			+ 0 dager - 5 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 27 - 32	21	Legge ny takstein	Asperudtoppen 27 - 32	21	Legge ny takstein	SJA nr. 04			+ 0 dager - 10 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 21 - 26	20	Lekter for takstein	Asperudtoppen 21 - 26	20	Lekter for takstein	SJA nr. 04			+ 0 dager - 10 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 27 - 32	21	Blikkenslagerarbeider	Asperudtoppen 27 - 32	21	Blikkenslagerarbeider				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 55 - 62	25	Komplettere nedløp svalganger	Asperudtoppen 40 - 50	23	Takrenner, nedløp og membran balkonger				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager - 5 dager + 0 dager + 0 dager
Tømrerarbeider og elektroarbeider	Asperudtoppen 13 - 20	19	Utforing, isolering av fasaden	Asperudtoppen 13 - 20	19	Utforing, isolering av fasaden				+ 0 dager - 15 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 33 - 37	22	Ny kledning							+ 0 dager - 20 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 27 - 32	21	Ny kledning	Asperudtoppen 27 - 32	21	Ny kledning				+ 0 dager - 20 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 40 - 50	23	Oppbygging nye balkonger	Asperudtoppen 40 - 50	23	Oppbygging nye balkonger				+ 0 dager - 10 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 55 - 62	25	Oppbygging nye svalgang Bytting av kledning på boder og vegg 55	Asperudtoppen 40 - 50	23	Kompletering/Bytting av kledning på boder og vegger				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudlia 47 - 52	14	Elektroarbeider (demont.)	Asperudtoppen 33 - 37	22	Elektroarbeider (mont.)				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
Vinduer og balkongdører	Asperudtoppen '21 - 26	20	Vindus-/ dør montasje	Asperudtoppen '21 - 26	20	Vindus-/ dør montasje				+ 0 dager - 15 dager + 0 dager + 0 dager
Malerarbeider	Asperudåsen 40 - 50	23	Beising av fasader	Asperudtoppen 33 - 37	22	Beising av fasader				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 4 - 9	29	Beising av boder	Asperudtoppen 55 - 62	25	Beising av boder				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
	Asperudtoppen 44 - 52	32	Flekk beising av boder	Asperudtoppen 27 - 32	21	Beising av fasader				+ 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager
Diverse									+ 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager + 0 dager	
Gjennomsnitt - 11 dager										

(- angir antall dager bak planen
(+ angir antall dager foran

Bemanningsoversikt		
Faggrupper	uke 39	uke 40
Blikkenslager	5	5
Elektriker	2	2
Maler	4	4
Maskinfører	1	1
Rørlegger	0	0
Stillasbyggere	3	3
Rivingsarbeider	1	1
Tømrer	14	14
Tømrer læring	2	2
Vindusmontør	2	2
Isolatører	0	0
	34	34