

Prosjekt: 20012 Asperud borettslag			Referanse: Hovedfremdriftsplan B datert: 30.11.2020			Daterte aktiviteter vedr. HMS-KS						
Kapittel-Fag:	Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 43		Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 44		Utarbeide SJA	Egenkontroll	Ferdigbefaring	Status fremdrift
Rigg og drift:	Asperudlia 40 - 45	15	Stillas montering		Asperudlia 40 - 45	15	Stillasmontering		SJA nr. 02			+ - 0 dager - 20 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
					Asperudtoppen 33 - 37	22	Stillasdemontering (Maler?)		SJA nr. 02			- 30 dager + - 0 dager + - 0 dager
Rivingsarbeider	Asperudlia 40 - 45	15	Riving av fasade		Asperudlia 46 - 52	14	Riving av takstein/undertak		SJA nr. 03			- 15 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager - 18 dager + - 0 dager + - 0 dager
					Asperudlia 28 - 37	16	Riving av fasade		SJA nr. 01			+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Takarbeider	Asperudtoppen 13 - 20	19	Oppbygging av tak konstruksjon		Asperudlia 46 - 52	14	Oppbygging av tak konstruksjon		SJA nr. 04			+ - 0 dager - 18 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 21 - 26	20	Legge ny takstein		13 - 20 Asperudtoppen 21 - 26	20	Legge ny takstein		SJA nr. 04			+ - 0 dager - 18 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 13 - 20	19	Papp, Sløyfer, Lekter for takstein		Asperudtoppen 13 - 20	19	Papp, Sløyfer, Lekter for takstein og takstein					- 20 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 27 - 32	20	Blikkenslagerarbeider		Asperudtoppen 21 - 26	20	Blikkenslagerarbeider					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 40 - 50	23	Takrenner, nedløp og membran balkonger		Asperudtoppen 33 - 37	22	Takrenner, nedløp og membran balkonger					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Tømrerarbeider og elektroarbeider	Asperudlia 46 - 52	14	Utforing, isolering av fasaden		Asperudlia 46 - 52	14	Utforing, isolering av fasaden					+ - 0 dager - 20 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 27 - 32	21	Ny kledning		Asperudlia 40 - 45	15	Utforing, isolering av fasaden					- 20 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 21 - 26	20	Ny kledning		Asperudtoppen 21 - 26	20	Ny kledning					+ - 0 dager - 35 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 13 - 20	19	Ny kledning		Asperudtoppen 13 - 20	19	Ny kledning					- 35 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 40 - 50	23	Oppbygging nye balkonger og komplettering/Bytting av kledning på boder og vegger		Asperudtoppen 40 - 50	23	Oppbygging nye balkonger og komplettering/Bytting av kledning på boder og vegger					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
					Asperudtoppen 33 - 37	22	Oppbygging nye balkonger					- 30 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
					Asperudlia 28 - 37	16	Elektroarbeider demontering					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Vinduer og balkongdører	Asperudtoppen 13 - 20	19	Vindus-/ dør montasje		Asperudlia 46 - 52	14	Vindus-/ dør montasje					+ - 0 dager - 25 dager + - 0 dager + - 0 dager
Malerarbeider	Asperudtoppen 27 - 32	21	Beising av fasader		Asperudtoppen 21 - 26	20	Beising av fasader					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 40 - 50	23	Beising av boder		Asperudtoppen 33 - 37	23	Beising av boder					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Diverse											+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager	
Gjennomsnitt											- 24 dager	

(- angir antall dager bak planen
(+ angir antall dager foran planen

Bemanningsoversikt		
Faggrupper	uke 43	uke 44
Blikkenslager	5	5
Elektriker	0	2
Maler	4	4
Maskinfører	1	1
Rørlegger	0	0
Stillasbyggere	4	4
Rivingsarbeider	1	1
Tømrer	14	14
Tømrer læring	1	1
Vindusmontør	2	2
Isolatører	0	0
	32	34