

Fremdriftsplan malerarbeid i Økernbråten Brl.

Velg en periode som skal utheves til høyre. En forklaring beskriver følgende diagram.

Periodeutheving: 1

AKTIVITET	PLANLAGT START	PLANLAGT VARIGHET	FAKTISK START	Ferdigstilles	Avsluttes	PERIODE		
						1	2	3
Trappeoppgang 70,72,74(Uke 35/36) (Nordalveien)	24.08.2020	1 uke		31.08.2020		1		
Trappeoppgang 63,65,67(Uke 36/37) (Nordalveien)	01.09.2020	1 uke		07.09.2020				
Trappeoppgang 69,71,73(Uke 37/38) (Nordalveien)	10.09.2020	1 uke		17.09.2020				
Trappeoppgang 75,77(Nordalveien),47(Brobekkveien) (Uke 38/39)	18.09.2020	1 uke		25.09.2020				
Trappeoppgang 45,43(Brobekkveien) 81,79(Nordalveien) (Uke 40/41)	28.09.2020	1,5 uke		07.10.2020				
Trappeoppgang 41,43,45 (Martin Borrebekkens vei)(Uke 42/43)	12.10.2020	1 uke		19.10.2020				
Trappeoppgang 35,37,39 (Martin Borrebekkens vei)(Uke 43,44)	20.10.2020	1 uke		27.10.2020				
Trappeoppgang 34,36,38 (Martin Borrebekkens vei)(Uke 45)	28.10.2020	1 uke		04.11.2020				

Trappeoppgang 30,32,33,31,29 (Martin Borrebekkens vei)(Uke 45/46)	04.11.2020	1 uke	11.11.2020
Trappeoppgang 35,37,39,41(Brobekkveien)(Uke 46/47/48)	12.11.2020	1,5 uke	23.11.2020
Trappeoppgang 22,24,26,28 (Martin Borrebekkens vei)(Uke 48/49)	24.11.2020	1,5 uke	05.12.2020
Trappeoppgang 23,25,27 (Martin Borrekens vei)(Uke 50/51)	07.12.2020	1 uke	14.12.2020
Trappeoppgang 19,18,20 (Martin Borrebekkens vei)(Uke 51/52)	15.12.2020	1 uke	22.12.2020
Trappeoppgang 21,19,17,15 (Martin Borrebekkens vei)(Uke 52/53)	23.12.2020	1 uke	30.12.2020

