

Prosjekt: 20012 Asperud borettslag			Referanse: Hovedfremdriftsplan B datert: 30.11.2020			Daterte aktiviteter vedr. HMS-KS						
Kapittel-Fag:	Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 41		Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 42		Utarbeide SJA	Egenkontroll	Ferdigbefaring	Status fremdrift
Rigg og drift:	Asperudlia 46 - 52	14	Stillasmontering						SJA nr. 02			+ - 0 dager - 15 dager + - 0 dager
	Asperudlia 40 - 45	15	Stillas montering		Asperudlia 40 - 45	15	Stillasmontering		SJA nr. 02			+ - 0 dager - 15 dager + - 0 dager
					Asperudtoppen 33 - 37	22	Stillasdemontering (Maler?)		SJA nr. 02			+ - 0 dager - 20 dager + - 0 dager
					Asperudlia 40 - 28	16	Varsling oppstart av fasadearbeider					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Rivingsarbeider	Asperudlia 46 - 52	14	Riving av asfaltplater		Asperudtoppen 13 - 20	19	Riving av takstein/undertak		SJA nr. 03			- 20 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudlia 40 - 45	15	Riving av balkonger		Asperudlia 40 - 45	15	Riving av fasade		SJA nr. 01			+ - 0 dager - 12 dager + - 0 dager + - 0 dager
Takarbeider	Asperudtoppen 27 - 32	21	Legge ny takstein		Asperudtoppen 13 - 20	19	Oppbygging av tak konstruksjon		SJA nr. 04			+ - 0 dager - 25 dager - 12 dager
	Asperudtoppen 21 - 26	20	Lekter for takstein		Asperudtoppen 21 - 26	20	Legge ny takstein		SJA nr. 04			+ - 0 dager - 15 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 27 - 32	21	Blikkenslagerarbeider		Asperudtoppen 21 - 26	20	Blikkenslagerarbeider					+ - 0 dager - 10 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 40 - 50	23	Takrenner, nedløp og membran balkonger									+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Tømrerarbeider og elektroarbeider	Asperudlia 46 - 52	14	Utføring, isolering av fasaden		Asperudlia 46 - 52	14	Utføring, isolering av fasaden					+ - 0 dager - 15 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 27 - 32	21	Ny kledning									+ - 0 dager - 20 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 21 - 26	20	Ny kledning		Asperudtoppen 21 - 26	20	Ny kledning					+ - 0 dager - 30 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 13 - 20	19	Ny kledning		Asperudtoppen 13 - 20	19	Ny kledning					+ - 0 dager - 30 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 40 - 50	23	Oppbygging nye balkonger og completering/Bytting av kledning på boder og vegger		Asperudtoppen 40 - 50	23	Oppbygging nye balkonger og completering/Bytting av kledning på boder og vegger					+ - 0 dager - 20 dager + - 0 dager
						Asperudtoppen 33 - 37	22	Oppbygging nye balkonger				
Vinduer og balkongdører	Asperudtoppen 21 - 26	20	Vindus-/ dør montasje		Asperudtoppen 13 - 20	19	Vindus-/ dør montasje					+ - 0 dager - 25 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 33 - 37	22	Beising av fasader		Asperudtoppen 27 - 32	21	Beising av fasader					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 4 - 9	29	Beising av boder		Asperudtoppen 40 - 50	23	Beising av boder					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Malerarbeider	Asperudtoppen 55 - 62	25	Beising av boder		Asperudtoppen 55 - 62	25	Beising av boder					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
												+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Diverse					Asperudtoppen 33 - 37	22	Isolering av loft					+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Gjennomsnitt											- 17 dager	

(- angir antall dager bak planen
(+ angir antall dager foran planen

Bemanningsoversikt		
Faggrupper	uke 41	uke 42
Blikkenslager	5	5
Elektriker	0	2
Maler	4	4
Maskinfører	1	1
Rørlegger	0	0
Stillasbyggere	3	3
Rivingsarbeider	1	1
Tømrer	14	14
Tømrer læring	1	1
Vindusmontør	2	2
Isolatører	0	2
	31	35