

Prosjekt:			20012 Asperud borettslag			Referanse:			Hovedfremdriftsplan B datert: 30.11.2020			Daterte aktiviteter vedr. HMS-KS		
Kapittel-Fag:	Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 45			Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 46			Utarbeide SJA	Egenkontroll	Ferdigbefaring	Status fremdrift
Rigg og drift:	Asperudlia 28 - 37	16	Stillas montering			Asperudlia 28 - 37	16	Stillasmontering			SJA nr. 02			+ - 0 dager - 25 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudlia 13 - 19	17	Varsel riving av fasade (UKE 17)			Asperudlia 13 - 19	17	Stillasmontering (HAKI i skråning)			SJA nr. 02			- 20 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudåsen 1 - 37	Alle	Ferdigbefaring bakkeplan og balkonger										09.11.2021	+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Rivingsarbeider	Asperudlia 46 - 52	14	Riving av takstein/undertak			Asperudlia 46 - 52	14	Riving av undertak			SJA nr. 03 SJA nr. 01			- 20 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudlia 28 - 37	16	Riving av fasade			Asperudlia 28 - 37	16	Riving av fasade			SJA nr. 01			- 28 dager + - 0 dager + - 0 dager
Takarbeider	Asperudlia 46 - 52	14	Oppbygging av tak konstruksjon			Asperudlia 46 - 52	14	Oppbygging av tak konstruksjon			SJA nr. 04			+ - 0 dager - 18 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 13 - 20	19	Legge ny takstein								SJA nr. 04			- 18 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 27 - 32	20	Blikkenslagerarbeider			Asperudlia 46 - 52	14	Papp, Sløyfer, Lekter for takstein og takstein			SJA nr. 04			- 20 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 13 - 20	19	Blikkenslagerarbeider			Asperudtoppen 13 - 20	19	Blikkenslagerarbeider			SJA nr. 04			+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 33 - 37	22	Takrenner, nedløp og membran balkonger			Asperudtoppen 33 - 37	22	Takrenner, nedløp og membran balkonger			SJA nr. 04			+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Tømrerarbeider og elektroarbeider	Asperudlia 40 - 45	15	Utforing, isolering av fasaden			Asperudlia 40 - 45	15	Utforing, isolering av fasaden						+ - 0 dager - 25 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 21 - 26	20	Ny kledning			Asperudtoppen 13 - 20	19	Ny kledning						+ - 0 dager - 35 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 13 - 20	19	Ny kledning			Asperudlia 46 - 52	14	Ny kledning						- 35 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 40 - 50	23	Oppbygging nye balkonger og kompletering/Bytting av kledning på boder og vegger			Asperudtoppen 33 - 37	22	Oppbygging nye balkonger og kompletering/Bytting av kledning på boder og vegger						+ - 0 dager - 30 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 33 - 37	22	Oppbygging nye balkonger			Asperudtoppen 33 - 37	22	Oppbygging nye balkonger						+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudlia 28 - 37	16	Elektroarbeider demontering			Asperudtoppen 27 - 32	21	Elektroarbeider montering						+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Vinduer og balkongdører	Asperudlia 46 - 52	14	Vindus-/ dør montasje			Asperudlia 46 - 52	14	Vindus-/ dør montasje						+ - 0 dager - 25 dager + - 0 dager + - 0 dager
						Asperudlia 40 - 45	15	Vindus-/ dør montasje						- 20 dager + - 0 dager + - 0 dager
Malerarbeider	Asperudtoppen 27 - 32	21	Beising av fasader			Asperudtoppen 27 - 32	21	Beising av fasader						+ - 0 dager - 20 dager + - 0 dager - 15 dager
	Asperudtoppen 40 - 50	22	Beising av boder			Asperudtoppen 21 - 26	20	Beising av fasader						+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
						Asperudtoppen 33 - 37	21	Beising av boder						+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
						Asperudtoppen 13 - 20	19	Beising av fasader						- 20 dager + - 0 dager + - 0 dager
Diverse	Asperudtoppen 27 - 32	21	Isolering av loft			Asperudtoppen 21 - 26	20	Isolering av loft						+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Gjennomsnitt													- 24 dager	

(- angir antall dager bak planen
(+ angir antall dager foran planen

Bemanningsoversikt		
Faggrupper	uke 45	uke 46
Blikkenslager	5	6
Elektriker	2	2
Maler	4	4
Maskinfører	1	1
Rørlegger	0	0
Stillasbyggere	4	4
Rivingsarbeider	1	1
Tømrer	14	14
Tømrer læring	0	0
Vindusmontør	4	4
Isolatører	1	1
	36	37