

Prosjekt:			20012 Asperud borettslag			Referanse:			Hovedfremdriftsplan B datert: 30.11.2020			Daterte aktiviteter vedr. HMS-KS		
Kapittel-Fag:	Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 01			Adresse:	Hus	Aktiviteter uke: 02			Utarbeide SJA	Egenkontroll	Ferdigbefaring	Status fremdrift
Rigg og drift:											SJA nr. 02			+ - 0 dager - 50 dager + - 0 dager + - 0 dager
Rivingsarbeider	Asperudlia 13 - 19	17	Riving fasade								SJA nr. 01			+ - 0 dager - 25 dager + - 0 dager + - 0 dager
Takarbeider	Asperudlia 46 - 52	14	Legge ny takstein			Asperudlia 40 - 45	15	Papp, Sløyfer, Lekter for takstein			SJA nr. 04			+ - 0 dager - 40 dager + - 0 dager
	Asperudlia 40 - 45	15	Papp, Sløyfer, Lekter for takstein								SJA nr. 04			+ - 0 dager - 30 dager + - 0 dager + - 0 dager
	Asperudlia 46 - 52	14	Blikkenslagerarbeider			Asperudlia 46 - 52	14	Blikkenslagerarbeider			SJA nr. 04			+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Tømmerarbeider og elektroarbeider	Asperudlia 13 - 19	17	Utforing, isolering av fasaden			Asperudlia 13 - 19	17	Utforing, isolering av fasaden						+ - 0 dager - 10 dager + - 0 dager
	Asperudlia 46 - 52	14	Ny kledning			Asperudlia 46 - 52	14	Ny kledning						+ - 0 dager - 45 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 27 - 32	21	Oppbygging nye balkonger og kompletering/Bytting av kledning på boder og vegger			Asperudtoppen 27 - 32	21	Oppbygging nye balkonger og kompletering/Bytting av kledning på boder og vegger						+ - 0 dager - 55 dager + - 0 dager
	Asperudtoppen 21 - 26	20	Oppbygging nye balkonger			Asperudtoppen 21 - 26	20	Oppbygging nye balkonger						+ - 0 dager - 45 dager + - 0 dager
Vinduer og balkongdører	Asperudlia 13 - 19	17	Elektroarbeider montering											+ - 0 dager + - 0 dager
	Asperudlia 28 - 37	16	Vindus-/ dør montasje			Asperudlia 13 - 19	17	Vindus-/ dør montasje						+ - 0 dager - 25 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Malerarbeider			Malerarbeider lar seg ikke gjøre før temperatur tilsier det. Ny oppstart Medio Mars 2022					Malerarbeider lar seg ikke gjøre før temperatur tilsier det. Ny oppstart Medio Mars 2022						+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Diverse														+ - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager + - 0 dager
Gjennomsnitt													- 38 dager	

(- angir antall dager bak planen
(+ angir antall dager foran

Bemanningsoversikt		
Faggrupper	uke 01	uke 02
Blikkenslager	5	5
Elektriker	2	2
Maler	0	0
Maskinfører	1	1
Rørlegger	0	0
Stillasbyggere	0	0
Rivingsarbeider	1	1
Tømmer	8	10
Tømmer læring	0	0
Vindusmontør	2	2
Isolatører	0	0
	19	21