

| Prosjekt: | 20012 Asperud borettslag | | | Referanse: | | Hovedfremdriftsplan B datert: 30.11.2020 | Daterte aktiviteter vedr. HMS-KS | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Kapittel-Fag: | Adresse: | Hus | Aktiviteter uke: 03 | Adresse: | Hus | Aktiviteter uke: 04 | Utarbeide SJA | Egenkontroll | Ferdigbefaring | Status fremdrift |
| Rigg og drift: | Asperudlia 46 - 52 | 14 | Ferdigbefaring | Asperudlia 46 - 52 | 14 | Stillasdemontering | SJA nr. 02 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| Rivingsarbeider | Asperudlia 13 - 19 | 17 | Riving vindtetting | | | | SJA nr. 01 | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| Takarbeider | Asperudlia 40 - 45 | 15 | Papp, Sløyfer, Lekter for takstein og takstein | Asperudlia 40 - 45 | 15 | Takstein | SJA nr. 04 | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| | Asperudlia 28 - 37 | 16 | Papp, Sløyfer, Lekter for takstein | Asperudlia 28 - 37 | 16 | Papp, Sløyfer, Lekter for takstein | SJA nr. 04 | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| | Asperudlia 46 - 52 | 14 | Blikkenslagerarbeider | Asperudlia 40 - 45 | 15 | Blikkenslagerarbeider | SJA nr. 04 | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| | Asperudtoppen 21 - 26 | 20 | Takrenner forkantblikk | Asperudtoppen 21 - 26 | 20 | Membran balkonger | | | | + - 0 dager |
| + - 0 dager | | | | | | | | | | |
| Asperudtoppen 21 - 26 | 20 | Membran svalgang | Asperudtoppen 21 - 26 | 20 | Membran svalgang | | | | + - 0 dager | |
| | | | | | | | | | + - 0 dager | |
| Asperudtoppen 13 - 20 | 19 | Membran svalgang | Asperudtoppen 13 - 20 | 19 | Membran svalgang | | | | + - 0 dager | |
| | | | | | | | | | + - 0 dager | |
| Tømmerarbeider og elektroarbeider | Asperudlia 13 - 19 | 17 | Utforing, isolering av fasaden | Asperudlia 40 - 45 | 15 | Ny kledning | | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| | Asperudlia 46 - 52 | 14 | Ny kledning | | | | Oppbygging nye balkonger | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| | Asperudtoppen 40 - 45 | 22 | Oppbygging nye balkonger og kompletering/av kledning på vegger | Asperudtoppen 21 - 26 | 20 | Oppbygging nye balkonger og kompletering/av kledning på vegger | | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| | Asperudtoppen 33 - 37 | 21 | Oppbygging nye balkonger og kompletering/av kledning på vegger | Asperudtoppen 27 - 32 | 21 | Oppbygging nye balkonger og kompletering/av kledning på vegger | | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| Asperudlia 13 - 19 | 17 | Oppbygging av undertak | Asperudlia 46 - 52 | 14 | Kompletering lister/hjørnekasser | | | | + - 0 dager | |
| | | | | | | | | | + - 0 dager | |
| Asperudtoppen 13 - 20 | 19 | Bygging av svalganger | Asperudtoppen 13 - 20 | 19 | Legging av tremmegulv og skifting av kledning på boder | | | | + - 0 dager | |
| | | | | | | | | | + - 0 dager | |
| Asperudlia 46 - 52 | 14 | Elektroarbeider montering | Asperudlia 13 - 19 | 17 | Elektroarbeider montering | | | | + - 0 dager | |
| | | | | | | | | | + - 0 dager | |
| Vinduer og balkongdører | Asperudlia 13 - 19 | 17 | Vindus-/ dør montasje | Asperudlia 13 - 19 | 17 | Vindus-/ dør montasje | | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| Malerarbeider | | | Malerarbeider lar seg ikke gjøre før temperatur tilsier det. Ny oppstart Medio Mars 2022 | | | Malerarbeider lar seg ikke gjøre før temperatur tilsier det. Ny oppstart Medio Mars 2022 | | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| Diverse | | | | Asperudlia 46 - 52 | 14 | Loft isolering | | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| | | | | Asperudlia 40 - 45 | 15 | Loft isolering | | | | + - 0 dager |
| | | | | | | | | | | + - 0 dager |
| Gjennomsnitt | | | | | | | | | | - 0 dager |

(- angir antall dager bak planen
(+ angir antall dager foran

| Bemanningsoversikt | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| Faggrupper | uke 03 | uke 04 |
| Blikkenslager | 6 | 7 |
| Elektriker | 2 | 2 |
| Maler | 0 | 0 |
| Maskinfører | 1 | 1 |
| Rørlegger | 0 | 0 |
| Stillasbyggere | 0 | 4 |
| Rivingsarbeider | 1 | 1 |
| Tømrer | 13 | 13 |
| Tømrer læring | 0 | 0 |
| Vindusmontør | 2 | 2 |
| Isolatører | 0 | 2 |
| | 25 | 32 |