Hovedfremdriftsplan B (produksjonsplan)

Toppen

Utarbeidet 30.11.2020 - PA - Rev. 00, endret ferie

2021

Planleggings fasen

Adresse	Hus nr.	Antall boenheter	Aktiviteter:
Asperudtoppen 4 - 9	29	6	Stillasbygging
			Riving av fasader og tak
			Utlekting og ny kledning på fasader
			Takarbeider og blikkenslagerarbeider
			Utskifting av vinduer, balkongdører, ytterdører og boddører
			Bygging av balkonger
			Elektroarbeider
			Malerarbeider
Asperudtoppen 55 - 60	25	6	Stillasbygging
			Riving av fasader og tak
			Utlekting og ny kledning på fasader
			Takarbeider og blikkenslagerarbeider
			Utskifting av vinduer, balkongdører, ytterdører og boddører
			Bygging av balkonger
			Elektroarbeider
			Malerarbeider
Asperudtoppen 53 - 54	24	2	Stillasbygging
			Riving av fasader og tak
			Utlekting og ny kledning på fasader
			Takarbeider og blikkenslagerarbeider
			Utskifting av vinduer, balkongdører, ytterdører og boddører
			Bygging av balkonger
			Elektroarbeider
			Malerarbeider
Asperudtoppen 44 - 52	32	8	Stillasbygging
			Riving av fasader og tak
			Utlekting og ny kledning på fasader
			Takarbeider og blikkenslagerarbeider
			Utskifting av vinduer, balkongdører, ytterdører og boddører
			Bygging av balkonger
			Elektroarbeider
			Malerarbeider

Uke :	J	Februar				Mars					April				Mai				Juni					Juli				August				September					Oktober				November				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	#	#	#	#	#

Tegnforklaring

F	=	Førbefaring
V	=	Varsling av beboere
M	=	Montering av stillas
D	=	Demontering av stillas
SJA	=	Sikkerjobbanalyse