

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser	Gantt chart timeline																											
								29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30					
1		Overordnet fremdrift	113 dager	on 01.07.20	fr 04.12.20																														
2		Etterstadsletta 89- 4 piper	8 dager	on 01.07.20	fr 10.07.20																														
3		Etterstadsletta 87-4 piper	8 dager	ma 06.07.20	on 15.07.20																														
4		Etterstadsletta 85-4 piper	8 dager	ma 13.07.20	on 22.07.20																														
5		Etterstadsletta 83-4 piper	8 dager	ma 20.07.20	on 29.07.20																														
6		Etterstadsletta 81-4 piper	8 dager	ma 27.07.20	on 05.08.20																														
7		Etterstadsletta 71-4 piper	8 dager	ma 03.08.20	on 12.08.20																														
8		Etterstadsletta 73-4 piper	8 dager	ma 10.08.20	on 19.08.20																														
9		Etterstadsletta 75-4 piper	8 dager	ma 17.08.20	on 26.08.20																														
10		Etterstadsletta 77-4 piper	8 dager	ma 24.08.20	on 02.09.20																														
11		Etterstadsletta 79-4 piper	8 dager	ma 31.08.20	on 09.09.20																														
12		Etterstadsletta 69-4 piper	8 dager	ma 07.09.20	on 16.09.20																														
13		Etterstadsletta 67-4 piper	8 dager	ma 14.09.20	on 23.09.20																														
14		Etterstadsletta 65-4 piper	8 dager	ma 21.09.20	on 30.09.20																														
15		Etterstadsletta 63-4 piper	8 dager	ma 28.09.20	on 07.10.20																														
16		Etterstadsletta 61-6 piper	12 dager	ma 05.10.20	ti 20.10.20																														
17		Etterstadsletta 51-4 piper	8 dager	fr 16.10.20	ti 27.10.20																														
18		Etterstadsletta 53-4 piper	8 dager	fr 23.10.20	ti 03.11.20																														
19		Etterstadsletta 55-4 piper	8 dager	fr 30.10.20	ti 10.11.20																														
20		Etterstadsletta 57-4 piper	8 dager	fr 06.11.20	ti 17.11.20																														
21		Etterstadsletta 59-4 piper	8 dager	fr 13.11.20	ti 24.11.20																														
22		Buffer	8 dager	on 25.11.20	fr 04.12.20	21																													
23		Nedrigg	8 dager	on 25.11.20	fr 04.12.20	21																													
24																																			

Prosjekt: Revidert fremdriftspla Dato: on 10.06.20	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			